

## CRONOGRAMA TEORICO DE EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA

## Cronograma de avance físico (en % de cada ítem)

Ítem	Descripción	meses	1	2	3	4	5	6
1	Movilización y trabajos preliminares		100					
2	Trabajos en agua							
2.1	Pontón							
	a) Terminación en taller		20	40	40			
	b) Transporte, unión, pruebas					50	50	
	c) Alistamiento, entrega							100
2.2	Amarre						50	50
2.3	Plataforma							
	a) Terminación en taller		20	40	40			
	b) Transporte y Montaje							100
3	Movimiento de suelos							
	Excavación y transporte			50	50			
	Relleno y compactación				50	50		
4	Protección flexible en hormigón					50	50	
5	Hormigones			25	25	25	25	
6	Instalaciones en tierra							
	Instalación eléctrica						50	50
	Instalación agua potable						50	50
	Instalación combustible						50	50
	d) Instalación descarga líquidos cloacales						50	50

## Cronograma financiero (en \$)

Ítem	Descripción	Importes	1	2	3	4	5	6
1	Movilización y trabajos preliminares	32.000,00	32000	0	0	0	0	0
2	Trabajos en agua							
2.1	Pontón							
	a) Terminación en taller	188.500,00	37700	75400	75400	0	0	0
	b) Transporte, unión, pruebas	53.600,00	0	0	0	26800	26800	0
	c) Alistamiento, entrega	155.700,00	0	0	0	0	0	155700
2.2	Amarre	45.000,00	0	0	0	0	22500	22500
2.3	Plataforma							
	a) Terminación en taller	17.400,00	3480	6960	6960	0	0	0
	b) Transporte y Montaje	2.400,00	0	0	0	0	0	2400
3	Movimiento de suelos							
	a) Excavación y transporte	88.760,00	0	44380	44380	0	0	0
	b) Relleno y compactación	4.215,00	0	0	2107,5	2107,5	0	0
4	Protección flexible en hormigón	58.200,00	0	0	0	29100	29100	0
5	Hormigones	39.200,00	0	9800	9800	9800	9800	0
6	Instalaciones en tierra							
	Instalación eléctrica	13.000,00	0	0	0	0	6500	6500
	Instalación agua potable	10.000,00	0	0	0	0	5000	5000
	Instalación combustible	32.000,00	0	0	0	0	16000	16000
	d) Instalación descarga líquidos cloacales	16.000,00	0	0	0	0	8000	8000
	<b>Importe total de las obras</b>	<b>755.975,00</b>						
<b>Avance parcial (\$)</b>			<b>73180</b>	<b>136540</b>	<b>138647,5</b>	<b>67807,5</b>	<b>123700</b>	<b>216100</b>
<b>Avance acumulado (\$)</b>			<b>73180</b>	<b>209720</b>	<b>348367,5</b>	<b>416175</b>	<b>539875</b>	<b>755975</b>