

PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE EMPRESAS PUBLICAS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

PLAN DE TRABAJOS

Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE CHORRIACA"
Localidad: CHORRIACA
Departamento: Loncopué

Precios al mes de JUNIO 2.006

Sistema de Ejecución: POR CONTRATACIÓN Modalidad Sistema de Contratación: UNIDAD DE MEDIDA									
Rubro	Ítem	Descripción	Incidencia - % -	Importe Ítem - \$ -	30 Días	60 Días	90 Días	120 Días	150 Días
A	A-1	MOVIMIENTO DE SUELO	22.82	188783.80	4.00	5.00	6.00	6.00	2.58
	A-2	INSTALACION DE CAÑERIAS	37.90	313535.60	6.00	6.00	10.00	10.00	5.56
	A-3	TRABAJOS EN PERFORACIONES	7.84	64899.40		3.00	4.89		
	A-4	DEPENDENCIA DE CLORACION	7.40	61190.60	2.00	2.00	2.89		
	A-5	TANQUE DE RESERVA	9.77	80846.30			5.00	4.33	
	A-6	SISTEMA DE FILTRADO	8.17	67564.60			4.00	4.44	
	A-7	OBRA DE TOMA EN SUMIDERO	2.64	21857.20			1.50	1.23	
	A-8	CERCADOS TIPO OLIMPICO	3.47	28673.20			2.00	1.58	
		Totales	100.00	827350.70					
CERTIFICACIÓN MENSUAL					99,282.08	132,376.11	300,162.83	228,183.32	67,346.35
CERTIFICACIÓN ACUMULADA					99,282.08	231,658.20	531,821.03	760,004.35	827,350.70
PORCENTAJE AVANCE MENSUAL					12.00	16.00	36.28	27.58	8.14
PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO					12.00	28.00	64.28	91.86	100.00

Días	Pesos
0	0.00
30	99,282.08
60	231,658.20
90	531,821.03
120	760,004.35
150	827,350.70